

ЖШС  
«СТЕПНОГОРСК ТЕМІР ЖОЛЫ»

ТОО  
«СТЕПНОГОРСК ТЕМІР ЖОЛЫ»



021500, Қазақстан Республикасы  
Ақмола обл., Степногорск қаласы  
Тел. (71645), тел. 6-12-01; 6-16-80,  
Факс 6-46-46

E-mail: stj@stj.kz

04-01/367 № 03.04.2023

021500, Республика Казахстан,  
Ақмолинская область, г.Степногорск  
Тел. (71645), тел. 6-12-01; 6-16-80,  
Факс 6-46-46  
E-mail: stj@stj.kz

Руководителю  
Республиканского Государственного  
учреждения  
«Департамент Комитета по  
регулированию естественных монополий  
Министерства национальной экономики  
РК по Ақмолинской области»

В соответствии с пунктом 21 статьи 26 Закона « О естественных монополиях» №204-VI от 17декабря 2018 года и пунктом 309, главы 8 **Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий**, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 направляем Вам ежеквартальную информацию о ходе исполнения инвестиционной программы (предоставление подъездного пути для стоянки подвижного состава, не предусмотренной технологическими операциями перевозного процесса) за 2 квартал 2023 года ТОО «СТЖ» скрин отчета о публикации отчета на сайте: stj.kz.

С уважением,  
Директор ТОО «СТЖ»

Федоршин Н.В.

Исп. Дадаева С.Н.  
тел.6-13-72

Информация

об исполнении утвержденной инвестиционной программы \* на 2023 год по итогам 2 квартала (грузовые)

ТОО "Степногорск Темір Жолы"

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибыля х и убытках *	Сумма инвестиционной программы			
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единиц а измере ния	Количество в натуральных показателях		Период предоставлен ия услуги в рамках инвестицион ной программы		План	Факт	отклоне ние	причины отклонения
				план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути (грузовые перевозки)	Инвестиционный проект ТОО "Степногорск Темір Жолы" на 2023 год на регулируемые услуги подъездных путей. Приобретение и ремонт основных средств	усл.ед.	7435,9339	0	2 квартал 2023 год	0	3258	0	-3258	
1		Контактная сеть от ст. Степногорск до ГТЗ (инв. №1985111135)	метр	5 661,92	0			1749	0	-1749	0,0
2		Контактная сеть от ст. Промышленная до о.п. ГМЗ (инв. №1987121622)	метр	1 565,17	0			275	0	-275	0,0
3		Ремонт контактной сети с заменой специального фасонного провода МФ100	метр	208,85	0			1234	0	-1234	Согласно графику ремонтов 3 квартал

Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	0,0	-	-	504,9 т.тг на 1 чел	638,7 т.тг на 1 чел	52,0%	59,4%	-	-	-	-	-	Ограничений по предоставлению услуг потребителям не было
				увеличение производительности труда на 26%		увеличение износа на 7%							

\* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июля 2017 года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15384);

\*\* - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе);

\*\* - данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты приемки объектов в эксплуатацию, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).

Директор ТОО "СТЖ"

Начальник ОЭ и ФУ

Федорин И. В.

Дадаева С. Н.



Информация

об исполнении утвержденной инвестиционной программы \* на 2023 год по итогам 2 квартала (маневровые)

ТОО "Степногорск Темір Жолы"

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках *	Сумма инвестиционной программы			
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измере- ния	Количество в натуральных показателях		Период предоставлен- ия услуги в рамках инвестицион- ной программы		План	Факт	отклоне- ние	причины отклонения
				план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Услуги по предоставлению подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса, при условии отсутствия конкурентного подъездного пути	Инвестиционный проект ТОО "Степногорск Темір Жолы" на 2023 год на регулируемые услуги подъездных путей. Приобретение и ремонт основных средств	усл ед	12519,18	0	2 квартал 2023 год	0	5400	0	-5400	
1		Контактная сеть от ст.Степногорск до ГПЗ (инв.№1985111135)	метр	9 544,37	0			2949	0	-2949	0,0
2		Контактная сеть от ст. Промышленная до о.п. ГМЗ (инв.№1987121622)	метр	2 638,42	0			464	0	-464	0,0
3		Ремонт контактной сети с заменой специального провода МФ100	метр	336,39	0			1987	0	-1987	Согласно графику ремонтов 3 квартал

Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактически от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг	
собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (производительность труда)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года			факт текущего года
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	0,0	-	-	504,9 т.тг на 1 чел	638,7 т.тг на 1 чел	52,0%	59,4%	-	-	-	-	-	Ограничений по предоставлению услуг потребителям не было
				увеличение производительности труда на 26%		увеличение износа на 7%							

\* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404/001/2017-И. Инвестиционная программа и формы годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций) (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 14.08.2014 № 1438).

\*\* - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе).

\*\* - данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (акты о выполнении работ, контракты, акты о приеме выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактура, акты приема объектов в эксплуатацию, внутренние наказы, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка, акты и заключения и т.д.)

Директор ТОО "СТЖ"

Начальник ОО и ФУ

Федорин И.В.

Дадаева С.Н.



Информация

об исполнении утвержденной инвестиционной программы \* на 2023 год по итогам 2 квартала (стоянка)

ТОО "Степногорск Темір Жолы"

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках *	Сумма инвестиционной программы			
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измере- ния	Количество в натуральных показателях		Период предоставлен- ия услуги в рамках инвестиционн- ой программы		План	Факт	отклонение	причины отклонения
				план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Услуги по предоставлению подъездного пути для стоянки подвижного состава, не предусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса	Инвестиционный проект ТОО "Степногорск Темір Жолы" на 2023 год на регулируемые услуги подъездных путей. Приобретение и ремонт основных средств		631,76546	0	2 квартал 2023 год	0	247	0	-247	
1		Контактная сеть от ст.Степногорск до ГПЗ (инв.№1985111135)	метр	485,31	0			150	0	-150	0,0
2		Контактная сеть от ст.Промышленная до о.п.ГМЗ (инв.№1987121622)	метр	134,16	0			24	0	-24	0
3		Ремонт контактной сети с заменой специального фасонного провода МФ100	метр	12,30	0			73	0	-73	Согласно графику ремонтов 3 квартал

Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (производительность труда)	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				
Амортизация	Прибыль				факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	0,0	-	-	504,9 т.тг на 1 чел	638,7 т.тг на 1 чел	52,0%	59,4%	-	-	-	-	-	Ограничений по предоставлению услуг потребителям не было
				увеличение производительности труда на 26%		увеличение износа на 7%							

\* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 «Об утверждении правил и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации юридических лиц № 15194);

\*\* - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе);

\*\* - данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о выполнении работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты приема объектов в эксплуатацию, внутренние накладные, внутренние заказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и приложении к ним);

Директор ТОО "СТЖ"

Начальник ОЭ и ФУ

Федорин И.В.  
Дадаева С.Н.



Информация

об исполнении утвержденной инвестиционной программы \* на 2023 год по итогам 2 квартала (ПАССАЖИРСКИЕ)

ТОО "Степногорск Темір Жолы"  
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках *	Сумма инвестиционной программы			
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измере- ния	Количество в натуральных показателях		Период предоставлен- ия услуги в рамках инвестицион- ной программы		План	Факт	отклонени- е	причины отклонения
				план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути (пассажирские перевозки)	Инвестиционный проект ТОО "Степногорск Темір Жолы" на 2023 год на регулируемые услуги подъездных путей Приобретение и ремонт основных средств		651,9219	0	2 квартал 2023 год	0	366	0	-366	
1		Контактная сеть от ст.Степногорск до ГПЗ (инв.№1985111135)	метр	485,31	0			150	0	-150	0,0
2		Контактная сеть от ст.Промышленная до о.л.ГМЗ (инв.№1987121622)	метр	134,16	0			24	0	-24	0
3		Ремонт контактной сети с заменой специального фасонного провода МФ100	метр	32,46	0			192	0	-192	Согласно графику ремонтов 3 квартал

Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактически от показателей в утвержденной инвестицио	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	0,0	-	-	504,9 т.тг на 1 чел	638,7 т.тг на 1 чел	52,0%	59,4%	-	-	-	-	-	-
				увеличение производительности труда на 26%		увеличение износа на 7%							

\* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2012 года № 409 "Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций) (зарегистрированы в Регистре государственной регистрации юридических организаций под № 15384);

\*\* - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе);

\*\* - данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (квитанции об оплате счетов, контракты, акты о выполнении работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты приема объектов в эксплуатацию, внутренние приказы, внутренние акты, внутренние акты субъектов регулируемого рынка о порядке эксплуатации и планового ремонта);

Директор ТОО "СТЖ"

Начальник ОЭ и ФУ

Федорин И.В.

Дадаева С.И.

СТЕПНОГОРСК  
ТЕМІР ЖОЛЫ

БИН 060240016559