

Отчет об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2023 год (ПАССАЖИРСКИЕ), в соответствии с приказом руководителя «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Акмолинской области» № 151-ОД от 01 октября 2021 г., совместно с Комитетом транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан №140 от 04 ноября 2021 года
« Об утверждении инвестиционной программы товарищества с ограниченной ответственностью «Степногорск Темір Жолы» на регулируемые услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути (грузовые и пассажирские перевозки), предоставление подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки и других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного состава, не предусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути на 2022-2026 годы

ТОО* Степногорск Темір Жолы*
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы			
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	отклонение	причины отклонения
				план	факт						
1	Услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути (пассажирские перевозки)	Инвестиционный проект ТОО*Степногорск Темір Жолы* на 2023 год на регулируемые услуги подъездных путей. Приобретение и ремонт основных средств		651,92187	651,92187	2023 год	-85825	366	397	31	Удорожание стоимости ремонта контактной сети с заменой специального фасонного провода МФ100
1		Контактная сеть от ст.Степногорск до ГПЗ (инв.№198511113)	метр	485,31	485,31			150	150	0	0
2		Контактная сеть от ст.Промышленная до о.п.ГМЗ (инв.№198712162)	метр	134,16	134,16			24	24	0	0
3		Ремонт контактной сети (инв.№198712162) с заменой специального фасонного провода МФ100	метр	32,46	32,46			192	224	32	согласно договорной стоимости

Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг.
собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
397	0,0			2429,91 т.т.г на 1 чел	2612,60 т.т.г на 1 чел	55%	53%						Ограничений по предоставлению услуг потребителю не было
				увеличение производительности труда на 8%		снижение износа на 2%							

* - отчет о прибылях и убытках инвестиционной программы согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 «Об утверждении порядка и форм годовых финансовых отчетов для предоставления субъектами естественных монополий информации о деятельности» (за исключением финансовых организаций) (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15384);
** - информация заполняется, в том числе, на основании данных с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе);

* - информация о выполнении работ и предоставлении услуг в соответствии с утвержденными документами по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приеме выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, смет-фактуры, акты приема-передачи оборудования, инвентаризационные ведомости, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).



Федорин Н.В.
Далева С.Н.